

Stadt Reutlingen 65 Gebäudemanagement Reutlingen Gz.: 65-bi		23/017/02 Zu TOP 5 nö BVUA 07.02.23		30.01.2023
Beratungsfolge	Datum	Behandlungszweck/-art		Ergebnis
BezGR Rommelsbach	03.02.2023	Anhörung	öffentlich	
BVUA	07.02.2023	Vorberatung	nichtöffentlich	
FiWA	14.02.2023	Vorberatung	nichtöffentlich	
GR	28.02.2023	Entscheidung	öffentlich	
Beschlussvorlage Kinderhaus Wittum 1 „In der Braike“ Interimsgebäude zur Schaffung erforderlicher Kinderbetreuungsplätze für Kinder von 0 - 6,5 Jahren in Reutlingen Rommelsbach im Baugebiet Wittum 1, F1St 653/3 - Änderung Baubeschluss - Budgeterhöhung - Vergabebeschluss				
Bezugsdrucksache 20/017/01, 21/017/11				

Beschlussvorschlag

1. Dem Kauf und der Errichtung eines zweigeschossigen Interimsgebäudes in Holzmodulbauweise, anstatt in Containerbauweise, zur Schaffung benötigter GT-Betreuungsplätze für Kinder von 0-6,5 Jahren am Standort Wittum 1, In der Braike F1St 653/3, wird zugestimmt.
2. Den überplanmäßigen Projektmitteln in Höhe von 1,2 Mio. € wird zugestimmt.
3. Die Finanzierung der benötigten Mittel erfolgt durch einen entsprechenden Ermächtigungübertrag aus 2022 in Höhe von 3,3 Mio. €.
4. Der Kauf und die Errichtung eines Interimsgebäudes in Holzmodulbauweise am Standort Wittum 1, In der Braike F1St 653/3, Reutlingen Rommelsbach wird an Firma MOD21 GmbH, Düsseldorf, zu einem Preis von 2.406.316,82 € vergeben.

Finanzielle Auswirkungen

HHJ	HHST	Betrag in €	über-/ außerplanm.	Auswirkung	Erläuterung
einmalig 2023	7.3650.023.00	2.406.316,82	Überpl.		Interimsgebäude Holzbau
einmalig 2023	7.3650.023.00	923.581,18	Überpl.		zus. notw. Mittel

Deckungsvorschlag

HHJ	HHST	Betrag in €	Auswirkung	Erläuterung
einmalig 2023	7.3650.023.00	3.329.898,00		Mittelübertragung aus Projekt 2022

