

Stadt Reutlingen 63 Bürgerbüro Bauen Gz.: 63-3.1-wa		21/015/03 zu TOP 3 ö BVUA 06.07.21	28.06.2021
Beratungsfolge	Datum	Behandlungszweck/-art	Ergebnis
BVUA	06.07.2021	Entscheidung öffentlich	
Beschlussvorlage Interimscontainer für die Peter-Rosegger-Schule, Reutlingen - Interimsbau Containeranlage - Vergabe Nr. 29/21-			
Bezugsdrucksache 21/016/09			

Beschlussvorschlag

Die Lieferung (einschließlich Kauf) und der Aufbau der Interimscontainer Anlage für die Peter-Rosegger-Schule wird an die

Firma Algeco GmbH, Eningen u. A., zu einem Preis von 1.255.176,74 €

vergeben.

Finanzielle Auswirkungen

HHJ	HHST	Betrag in €	über-/ außerplanm.	Auswirkung	Erläuterung
2021	7.2120.003.01	1.255.176,74			

Deckungsvorschlag

HHJ	Kontierung	Betrag in €	Auswirkung	Erläuterung

Begründung

Nach öffentlicher Ausschreibung haben 6 Firmen ein Angebot abgegeben. Ein Angebot musste aus formalen Gründen ausgeschlossen werden. Nach Erfüllung der Eignungskriterien ist der Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. Die Kostenberechnung beträgt 1.950.000 €.

gez.
Krause

Anlage
Liste Bieterreihenfolge (aus Gründen des Bieterschutzes nichtöffentlich)